



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF
LOCALIDADE / ENDEREÇO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
abr-23	Não	Porto Alegre / RS		20,70%
				BDI 2
				0,00%
				BDI 3
				0,00%
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		4.431.611,35									
			Parcela (%)	2,24%	9,03%	14,56%	18,51%	10,71%	35,94%	5,27%	3,73%
			Parcela (R\$)	99.220,25	400.213,53	645.443,14	820.399,98	474.744,05	1.592.765,41	233.692,95	165.132,04
			Acumulado (%)	2,24%	11,27%	25,83%	44,35%	55,06%	91,00%	96,27%	100,00%
			Acumulado (R\$)	99.220,25	499.433,78	1.144.876,92	1.965.276,90	2.440.020,95	4.032.786,36	4.266.479,31	4.431.611,35
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	4.431.611,35	Parcela (%)	2,24%	9,03%	14,56%	18,51%	10,71%	35,94%	5,27%	3,73%
			Acumulado (%)	2,24%	11,27%	25,83%	44,35%	55,06%	91,00%	96,27%	100,00%
			Acumulado (R\$)	99.220,25	499.433,78	1.144.876,92	1.965.276,90	2.440.020,95	4.032.786,36	4.266.479,31	4.431.611,35
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.747,83	Parcela (%)	45,40%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%
			Acumulado (%)	45,40%	53,20%	61,00%	68,80%	76,60%	84,40%	92,20%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.609,51	3.057,85	3.506,18	3.954,51	4.402,84	4.851,17	5.299,50	5.747,83
1.2.	TERRAPLENAGEM	255.505,84	Parcela (%)	35,00%	35,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	35,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	89.427,04	178.854,09	255.505,84					
1.3.	MICRODRENAGEM	1.010.514,78	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	303.154,43	606.308,87	1.010.514,78				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.150.041,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	64,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	12,00%	24,00%	36,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	258.004,92	516.009,85	774.014,77	2.150.041,04		
1.5.	PASSEIOS	836.428,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	25,00%	25,00%	25,00%	7,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	43,00%	68,00%	93,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	150.557,11	359.664,21	568.771,31	777.878,40	836.428,39
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	48.439,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,83	48.439,51
1.7.	DIVERSOS	124.933,96	Parcela (%)	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	40,25%	100,00%
			Acumulado (%)	5,75%	11,50%	17,25%	23,00%	28,75%	34,50%	40,25%	100,00%
			Acumulado (R\$)	7.183,70	14.367,41	21.551,11	28.734,81	35.918,51	43.102,22	50.285,92	124.933,96

Local

06 de setembro de 2023

Data

Nome: Leonardo M. Menegaz

Título: Eng. Civil

CREA/CAU RS 123177

ART/RRT: