

MENU

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	MUNICÍPIO DE TAPEJARA/RS	CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES DE CONCRETO DE 4	CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES DE CONCRETO DE 46,34 m²

Falta distribuir: Linha calculada	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
0,00% -->	1.	CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES	15.689.237,32	% Período:	2,55%	2,31%	2,29%	2,16%	3,72%	3,58%	3,87%	4,02%	6,25%	7,18%	7,18%	7,18%
0,00% -->	1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	196.848,33	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
0,00% -->	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.713,18	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%						
0,00% -->	1.3.	TERRAPLENAGEM	32.155,25	% Período:	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%						
0,00% -->	1.4.	INFRAESTRUTURA	1.240.003,52	% Período:	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
0,00% -->	1.5.	FUNDAÇÕES	1.306.231,30	% Período:	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
0,00% -->	1.6.	ESTRUTURA	3.880.662,30	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
0,00% -->	1.7.	REVESTIMENTO	1.883.375,42	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
0,00% -->	1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	243.958,88	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.9.	PAVIMENTAÇÃO	705.786,48	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.10.	COBERTURA	1.879.108,95	% Período:									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.11.	ESQUADRIAS	1.757.506,59	% Período:									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	624.578,26	% Período:	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	518.011,31	% Período:	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	682.180,14	% Período:	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	10,00%	10,00%	10,00%
0,00% -->	1.15.	PINTURA	689.156,65	% Período:												
0,00% -->	1.16.	SERVIÇOS FINAIS	26.960,76	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Total: R\$ 15.689.237,32

Período:	%		2,55%	2,31%	2,29%	2,16%	3,72%	3,58%	3,87%	4,02%	6,25%	7,18%	7,18%	7,18%
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida:	399.441,14	361.679,24	358.935,82	339.250,98	582.966,20	561.673,61	606.417,45	630.161,08	981.070,25	1.127.051,83	1.127.051,82	1.127.051,83	1.127.051,83	
Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento:	399.441,14	361.679,24	358.935,82	339.250,98	582.966,20	561.673,61	606.417,45	630.161,08	981.070,25	1.127.051,83	1.127.051,82	1.127.051,83	1.127.051,83	
Acumulado:	%		2,55%	4,85%	7,14%	9,30%	13,02%	16,60%	20,46%	24,48%	30,73%	37,92%	45,10%	52,28%
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida:	399.441,14	761.120,38	1.120.056,20	1.459.307,18	2.042.273,38	2.603.946,99	3.210.364,44	3.840.525,52	4.821.595,77	5.948.647,60	7.075.699,42	8.202.751,25		
Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Investimento:	399.441,14	761.120,38	1.120.056,20	1.459.307,18	2.042.273,38	2.603.946,99	3.210.364,44	3.840.525,52	4.821.595,77	5.948.647,60	7.075.699,42	8.202.751,25		

TAPEJARA/RS

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIO CESAR SEIDLER

CREA/CAU: A58203-4

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSII
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE TAPEJARA/RS	APelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES DE CONCRETO DE 4	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES DE CONCRETO DE 46,34 m²
------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CASAS COM PAREDES	15.689.237,32	% Período:	7,18%	7,33%	6,13%	7,05%	5,23%	5,23%	5,23%	4,32%				
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	196.848,33	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.713,18	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
1.3.	TERRAPLENAGEM	32.155,25	% Período:												
1.4.	INFRAESTRUTURA PREENCHA ESTA LINHA -->	1.240.003,52	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.5.	FUNDAÇÕES PREENCHA ESTA LINHA -->	1.306.231,30	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.6.	ESTRUTURA PREENCHA ESTA LINHA -->	3.880.662,30	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.7.	REVESTIMENTO PREENCHA ESTA LINHA -->	1.883.375,42	% Período:	10,00%	10,00%										
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	243.958,88	% Período:	7,50%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	705.786,48	% Período:	7,50%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.10.	COBERTURA	1.879.108,95	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.11.	ESQUADRIAS	1.757.506,59	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	624.578,26	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	518.011,31	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	682.180,14	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.15.	PINTURA	689.156,65	% Período:				20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%				
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	26.960,76	% Período:				20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%				
Total: R\$ 15.689.237,32				%:	7,18%	7,33%	6,13%	7,05%	5,23%	5,23%	5,23%	4,32%			
Período:				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	1.127.051,82	1.150.795,46	962.457,92	1.105.681,40	820.930,74	820.930,73	820.930,74	677.707,26			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	1.127.051,82	1.150.795,46	962.457,92	1.105.681,40	820.930,74	820.930,73	820.930,74	677.707,26			
Acumulado:				%:	59,47%	66,80%	72,94%	79,98%	85,22%	90,45%	95,68%	100,00%			
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	9.329.803,07	10.480.598,53	11.443.056,45	12.548.737,85	13.369.668,59	14.190.599,32	15.011.530,06	15.689.237,32			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	9.329.803,07	10.480.598,53	11.443.056,45	12.548.737,85	13.369.668,59	14.190.599,32	15.011.530,06	15.689.237,32			

TAPEJARA/RS
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIO CESAR SEIDLER
CREA/CAU: A58203-4
ART/RRT: