



1
CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
				REFORMA DO CREAS					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	AVENIDA 7 DE SETEMBRO		REFORMA DO CREAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jan-23	Sim	Porto Alegre / RS	CRAS	26,44%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		144.488,60		Parcela (%) 18,13% Parcela (R\$) 26.190,38	37,69% 54.461,53	44,18% 63.836,69					
				Acumulado (%) 18,13% Acumulado (R\$) 26.190,38	55,82% 80.651,91	100,00% 144.488,60					
1.	REFORMA DO CREAS	97.382,86		Parcela (%) 100,00%	36,36%	41,11%					
				Acumulado (%) 22,53%	58,89%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 21.937,34	57.344,10	97.382,86					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.092,44		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 1.092,44							
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	6.043,08		Parcela (%) 75,00%	25,00%						
				Acumulado (%) 75,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 4.532,31	6.043,08						
1.3.	ACESSO - PISO DE CONCRETO	15.749,56		Parcela (%) 50,00%	25,00%	25,00%					
				Acumulado (%) 50,00%	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 7.874,78	11.812,17	15.749,56					
1.4.	PISO LAMINADO	42.189,07		Parcela (%) 20,00%	40,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 20,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 8.437,81	25.313,44	42.189,07					
1.5.	DIVISÓRIAS	12.285,56		Parcela (%) 0,00%	25,00%	75,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	25,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	3.071,39	12.285,56					
1.6.	ESQUADRIAS	20.023,15		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	10.011,58	20.023,15					
2.	REFORMA DOS BANHEIROS, COBERTURA DE ACESSO E PINTURA	47.105,74		Parcela (%) 25,00%	25,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 9,03%	49,48%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 4.253,04	23.307,81	47.105,74					
2.1.	BANHEIROS	17.012,14		Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%					
				Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 4.253,04	12.759,11	17.012,14					
2.2.	COBERTURA ACESSO	17.992,41		Parcela (%) 0,00%	25,00%	75,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	25,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	4.498,10	17.992,41					
2.3.	PINTURA	12.101,19		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	6.050,60	12.101,19					

Local

 18 de abril de 2023
Data

Nome: Geisson Brusso
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A70225-0
ART/RRT: _____