

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Pontilhão Vila Campos Endereço: Localidade de Vila Campos Cliente: Prefeitura Municipal de Tapejara Sinapi: Setembro/2023-RS - Desonerado / Abril/2023-RS - Com Desoneração	Data: 21/09/2023 Cidade: Tapejara BDI: 25,00 %
--	--

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	R\$ %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.932,27	803,73	803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74
		54,59%	22,71%	22,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	ENSECADEIRA	2.994,82	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,62
		78,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	ESTAQUEAMENTO	15.145,77	15.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,55
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	BLOCO DE COROAMENTO	10.990,96	10.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,93
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	CORTINA	31.479,23	31.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.958,50
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	VIGA LONGARINA	0,00	0,00	57.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.689,69
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	VIGA TRANSVERSINA	0,00	0,00	1.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,31
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	LAJE PI	0,00	0,00	49.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.123,53
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	CAPEAMENTO LAJE	0,00	0,00	14.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,23
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	BATE RODAS E GUARDA CORPO	0,00	0,00	7.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,68
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,48
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	SERVIÇOS DIVERSOS	1.297,50	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,50
		33,33%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	63.840,55	59.264,55	136.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.566,76
	%	24,60%	22,83%	52,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

 José Luiz Marsílio
 Eng.º Civil CREA RS 181378

 Evanir Wolff
 Prefeito Municipal

Tapejara, Setembro de 2023