



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 03	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		82.429,83		Parcela (%) 37,13% Parcela (R\$) 30.608,25 Acumulado (%) 37,13% Acumulado (R\$) 30.608,25	Parcela (%) 38,78% Parcela (R\$) 31.963,07 Acumulado (%) 75,91% Acumulado (R\$) 62.571,32	Parcela (%) 24,09% Parcela (R\$) 19.858,51 Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 82.429,83					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.495,00		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.495,00							
2.	FUNDAÇÕES	2.338,24		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.338,24							
3.	VIGAS BALDRAME	6.977,81		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.977,81							
4.	ALVENARIA	12.202,42		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 12.202,42							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	5.186,96		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.186,96							
6.	COBERTURA	21.639,52		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 21.639,52						
7.	HIDROSANITÁRIO	4.815,63		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.407,82	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.815,63						
8.	PAVIMENTAÇÃO	7.261,01		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 3.630,51	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 7.261,01					
9.	REVESTIMENTO	7.611,27		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 30,00% Acumulado (R\$) 2.283,38	Parcela (%) 70,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 7.611,27					
10.	ELÉTRICA	4.003,69		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.001,85	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.003,69					
11.	ABERTURAS	3.747,12		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.747,12					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.556,99					
13.	PINTURA	3.594,17		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.594,17					

Local _____
28 de julho de 2023
Data _____

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: _____