



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 04	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>98.927,78</b>		Parcela (%) 34,78% Parcela (R\$) 34.405,69 Acumulado (%) 34,78% Acumulado (R\$) 34.405,69	Parcela (%) 40,49% Parcela (R\$) 40.051,22 Acumulado (%) 75,26% Acumulado (R\$) 74.456,91	Parcela (%) 24,74% Parcela (R\$) 24.470,87 Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 98.927,78					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.610,00		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.610,00							
2.	FUNDAÇÕES	2.736,29		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.736,29							
3.	VIGAS BALDRAME	8.374,35		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.374,35							
4.	ALVENARIA	13.876,19		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.876,19							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.796,75		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.796,75							
6.	COBERTURA	27.309,93		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 27.309,93						
7.	HIDROSANITÁRIO	6.024,22		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 3.012,11	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.024,22						
8.	PAVIMENTAÇÃO	10.134,78		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 5.067,39	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 10.134,78					
9.	REVESTIMENTO	8.297,94		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 30,00% Acumulado (R\$) 2.489,38	Parcela (%) 70,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.297,94					
10.	ELÉTRICA	4.344,82		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 2.172,41	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.344,82					
11.	ABERTURAS	5.814,08		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.814,08					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.556,99					
13.	PINTURA	4.051,44		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.051,44					

Local \_\_\_\_\_  
Data 28 de julho de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI  
Título: ARQUITETA E URBANISTA  
CREA/CAUCAU RS A110223-0  
ART/RRT: \_\_\_\_\_