

Cronograma Físico Financeiro

Obra:	Rede de Abastecimento de Água Parque de Rodeios	Data:	07/11/2023
Endereço:	Parque de Rodeios Angelo Eugênio Dametto	Cidade:	Tapejara
Cliente:	Município de Tapejara	BDI:	25,00 %
Sinapi:	Outubro/2023-RS - Desonerado		

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	R\$ %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.596,43	233,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,23
		87,23%	12,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%
2.	TORRE PRÉ MOLDADA	0,00	62.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.396,84
		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,22%
3.	RESERVATÓRIOS E INSTALAÇÕES	0,00	42.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.137,38
		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,38%
4.	REDES DE ABASTECIMENTO	99.925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.925,24
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,60%
5.	CAIXAS DE PASSAGEM	19.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,05
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,49%
6.	SERVIÇOS DIVERSOS	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%
	R\$	122.136,72	107.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.204,74
	%	53,29%	46,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

 José Luiz Marsílio
 Eng.º Civil CREA RS 181378

 Evanir Wolff
 Prefeito Municipal

Tapejara, Novembro de 2023