



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO BAIRRO NAZARÉ									
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apeido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	BAIRRO NAZARÉ	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO BAIRRO NAZARÉ					
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jun-24	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO BAIRRO NAZARÉ	27,22%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		510.583,76	Parcela (%)	6,26%	13,60%	12,07%	26,43%	19,55%	22,08%		
			Parcela (R\$)	31.976,49	69.439,85	61.639,25	134.972,09	99.837,60	112.718,48		
			Acumulado (%)	6,26%	19,86%	31,94%	58,37%	77,92%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	31.976,49	101.416,34	163.055,59	298.027,68	397.865,28	510.583,76		
			Parcela (%)	100,00%	13,60%	12,07%	26,43%	19,55%	22,08%		
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	510.583,76	Acumulado (%)	6,26%	19,86%	31,94%	58,37%	77,92%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	31.976,49	101.416,34	163.055,59	298.027,68	397.865,28	510.583,76		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.870,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.870,46							
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	247,24	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	185,43	247,24						
1.3.	INFRAESTRUTURA	69.735,32	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	20.920,60	69.735,32						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	102.816,59	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	20.563,32	61.689,95	102.816,59				
1.5.	COBERTURA	43.978,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.989,24	43.978,47			
1.6.	REVESTIMENTOS	63.491,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.047,56	38.095,11	63.491,85		
1.7.	ESQUADRIAS	31.689,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.844,79	31.689,57				
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.559,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.667,83	8.557,69	12.447,54	15.559,43		
1.9.	DADOS E LÓGICA	7.550,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.775,12	5.662,67	7.550,23		
1.10.	HIDROSSANITÁRIO	24.107,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,82	24.107,63		
1.11.	PINTURA	47.122,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.780,64	23.561,27	47.122,54		
1.12.	CENTRAL DE GÁS GLP	2.151,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,66	2.151,32		
1.13.	ABRIGO DE RESÍDUOS	21.190,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,05	21.190,10		
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	70.073,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.518,25	35.036,51	70.073,01		

Local
24 de julho de 2024
Data

Nome: Geisson Brusso
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A70225-0
ART/RR: 13993283