

Obra EMEI DO BAIRRO REAL I - TAPEJARA/RS				Bancos SINAPI - 03/2025		B.D.I. SBC 26,51%		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
Cronograma Fis													
Item	Descrição	Total Por Etapa	Peso	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5	
				%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.308,22	1,58%	100%	R\$ 80.308,22 100%		R\$ 0,00 100%		R\$ 0,00 100%		R\$ 0,00 100%		R\$ 0,00 100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 69.771,57	1,37%	73%	R\$ 50.933,25 73%		R\$ 0,00 73%	27%	R\$ 18.838,32 100%		R\$ 0,00 100%		R\$ 0,00 100%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 529.927,60	10,41%	30%	R\$ 158.978,28 30%	58%	R\$ 307.358,01 88%	12%	R\$ 63.591,31 100%		R\$ 0,00 100%		R\$ 0,00 100%
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.492.912,37	29,32%	10%	R\$ 149.291,24 10%	15%	R\$ 223.936,86 25%	25%	R\$ 373.228,09 50%	25%	R\$ 373.228,09 75%	25%	R\$ 373.228,09 100%
5	CERCAMENTO, MUROS E MURETAS	R\$ 211.509,72	4,15%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
6	PAREDES E PAINES	R\$ 144.120,00	2,83%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%	50%	R\$ 72.060,00 50%	30%	R\$ 43.236,00 80%
7	ESQUADRIAS	R\$ 266.195,48	5,23%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
8	COBERTURA	R\$ 216.602,13	4,25%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 144.151,76	2,83%		R\$ 0,00 0%	48%	R\$ 69.192,84 48%	48%	R\$ 69.192,84 96%		R\$ 0,00 96%		R\$ 0,00 96%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 590.455,11	11,59%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
11	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 298.150,50	5,85%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
12	PINTURA	R\$ 116.166,42	2,28%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 307.852,18	6,05%	10%	R\$ 30.785,22 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 10%		R\$ 0,00 10%		R\$ 0,00 10%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA	R\$ 473.607,31	9,30%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 28.980,11	0,57%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
16	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$ 57.538,63	1,13%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 56.585,33	1,11%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.768,80	0,15%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%		R\$ 0,00 0%
	TOTAL PARCELA	R\$ 5.092.603,24	100%	9,23%	R\$ 470.296,20	11,79%	R\$ 600.487,71	10,31%	R\$ 524.850,57	8,74%	R\$ 445.288,09	8,18%	R\$ 416.464,09
Porcentagem Acumulado				9,23%	R\$ 470.296,20	21,03%	R\$ 1.070.783,91	31,33%	R\$ 1.595.634,48	40,08%	R\$ 2.040.922,58	48,25%	R\$ 2.457.386,67
Custo Acumulado		R\$ 5.092.603,24											
Geisson Brusso													

co e Financeiro

PARCELA 6		PARCELA 7		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		TOTAL	%
%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum	%	parcela / % acum		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 80.308,22	100,00%
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 69.771,58	100,00%
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 525.381,06	100,00%
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.480.236,17	100,00%
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30%	R\$ 63.452,92	20%	R\$ 42.301,94	20%	R\$ 42.301,94	30%	R\$ 63.452,92		R\$ 0,00	R\$ 211.509,79	100,00%
	0%		0%		30%		50%		70%		100%		100%		
9%	R\$ 12.970,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	11%	R\$ 15.853,20		R\$ 0,00	R\$ 144.120,01	100,00%
	89%		89%		89%		89%		89%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 133.097,74	50%	R\$ 133.097,74		R\$ 0,00	R\$ 239.198,54	100,00%
	0%		0%		0%		0%		50%		100%		100%		
50%	R\$ 108.301,07	50%	R\$ 108.301,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 216.602,13	100,00%
	50%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	4%	R\$ 5.766,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 144.151,76	100,00%
	96%		96%		96%		100%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00	20%	R\$ 118.091,02	40%	R\$ 236.182,04	20%	R\$ 118.091,02	15%	R\$ 88.568,27	5%	R\$ 29.522,76		R\$ 0,00	R\$ 590.455,20	100,00%
	0%				60%		80%		95%		100%		100%		
37%	R\$ 110.315,69	13%	R\$ 38.759,57		R\$ 0,00	30%	R\$ 89.445,15	20%	R\$ 59.630,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 298.150,57	100,00%
	37%		50%		50%		80%		100%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20%	R\$ 23.233,28	80%	R\$ 92.933,14	R\$ 116.166,45	100,00%
	0%		0%		0%		0%		0%		20%		100%		
20%	R\$ 61.570,44	5%	R\$ 15.392,61	5%	R\$ 15.392,61	22%	R\$ 67.727,48	23%	R\$ 70.806,00	10%	R\$ 30.785,22	5%	R\$ 15.392,61	R\$ 298.940,01	100,00%
	30%		35%		40%		62%		85%		95%		100%		
30%	R\$ 142.082,19	30%	R\$ 142.082,19	20%	R\$ 94.721,46	10%	R\$ 47.360,73		R\$ 0,00	10%	R\$ 47.360,73		R\$ 0,00	R\$ 486.055,82	100,00%
	30%		60%		80%		90%		90%		100%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30%	R\$ 8.694,03	30%	R\$ 8.694,03	10%	R\$ 2.898,01	10%	R\$ 2.898,01	20%	R\$ 5.796,02	R\$ 28.980,11	100,00%
	0%		0%		30%		60%		70%		80%		100%		
3%	R\$ 1.726,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25%	R\$ 14.384,66	17%	R\$ 9.781,57	35%	R\$ 20.138,52	20%	R\$ 11.507,73	R\$ 57.538,65	100,00%
	3%		3%		3%		28%		45%		80%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	3%	R\$ 1.697,56		R\$ 0,00	17%	R\$ 9.619,51	80%	R\$ 45.268,26	R\$ 290.101,94	100,00%
	0%		0%		0%		3%		3%		20%		100%		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 7.768,80	R\$ 7.768,80	100,00%
	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%		
8,58%	R\$ 436.966,34	8,30%	R\$ 422.626,45	8,22%	R\$ 418.443,06	7,77%	R\$ 395.468,65	7,99%	R\$ 407.083,63	7,38%	R\$ 375.961,88	3,51%	R\$ 178.666,56	R\$ 5.092.603,24	100,00%

56,83% R\$ 2.894.353,01 65,13% R\$ 3.316.979,46 73,35% R\$ 3.735.422,52 81,12% R\$ 4.130.891,17 89,11% R\$ 4.537.974,80 96,49% R\$ 4.913.936,68 100,00% R\$ 5.092.603,24