

**RELATÓRIO DE VOLUME
PRIMITIVO x MEDIÇÃO 1
Trecho: Est. 0 à Est. 18+9.013**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
 Obra: VOLUME DE CORTE E ATERRO
 Município: TAPEJARA-RS
 Trecho: RUA SD-02 (RUA DIVISÓRIA ENTRE LOTEAMENTOS)
 Arquivo: E:\ALI RUA 12M INTERNA.ali

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	3.759	0.316	3.759	0.316					
					5.000	38.000	3.155	38.000	3.155
1	3.841	0.315	7.600	0.631	5.000	50.995	1.575	88.995	4.730
2	6.358	0.000	13.958	0.631	5.000	72.660	0.115	161.655	4.845
3	8.174	0.023	22.132	0.654	5.000	78.935	0.535	240.590	5.380
4	7.613	0.084	29.745	0.738	5.000	73.960	1.215	314.550	6.595
5	7.179	0.159	36.924	0.897	5.000	71.315	1.685	385.865	8.280
6	7.084	0.178	44.008	1.075	5.000	74.685	1.295	460.550	9.575
7	7.853	0.081	51.861	1.156	5.000	85.830	0.405	546.380	9.980
8	9.313	0.000	61.174	1.156	5.000	107.710	0.000	654.090	9.980
9	12.229	0.000	73.403	1.156	5.000	133.205	0.000	787.295	9.980
10	14.412	0.000	87.815	1.156	5.000	154.320	0.000	941.615	9.980
11	16.452	0.000	104.267	1.156	5.000	171.395	0.000	1113.010	9.980
12	17.827	0.000	122.094	1.156	5.000	191.270	0.000	1304.280	9.980
13	20.427	0.000	142.521	1.156	5.000	212.810	0.000	1517.090	9.980
14	22.135	0.000	164.656	1.156	5.000	234.660	0.000	1751.750	9.980
15	24.797	0.000	189.453	1.156	5.000	254.020	0.000	2005.770	9.980
16	26.007	0.000	215.460	1.156	5.000	261.025	0.000	2266.795	9.980
17	26.198	0.000	241.658	1.156	3.960	216.279	0.000	2483.074	9.980
17+7.919	28.418	0.000	270.076	1.156	1.041	59.005	0.000	2542.079	9.980
18	28.263	0.000	298.339	1.156	1.904	107.943	0.000	2650.022	9.980
18+3.807	28.430	0.000	326.769	1.156	2.603	132.774	0.000	2782.796	9.980
18+9.013	22.578	0.000	349.347	1.156					

TOTAL ÁREA DE CORTE: 349.347 m² TOTAL VOLUME DE CORTE: 2782.796 m³
TOTAL ÁREA DE ATERRO: 1.156 m² TOTAL VOLUME DE ATERRO: 9.980 m³